

Budget-Nr.	Konto	Kontenseit	Planansatz	Nachtrag	Gesamtansatz	UPL	APL	ET aus Vorjahr	Angeordnet	Zahlung	offene Aufträge	Planvergleich
<b>- Bezeichnung Budget : 11103.201 Erneuerung / Erweiterung Server (Host)</b>												
11103201	783100	Auszahlung	21.000,00 € (H)	0,00 € (S)	21.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	20.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	41.000,00 € (S)
11103201	783400	Auszahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	453,84 € (H)	453,84 € (H)	0,00 € (S)	453,84 € (H)
			21.000,00 € (H)	0,00 € (S)	21.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	20.000,00 € (H)	453,84 € (H)	453,84 € (H)	0,00 € (S)	40.546,16 € (S)
Notiz: Wird nach Information des Fachbereiches noch 2018 umgesetzt.												
<b>- Bezeichnung Budget : 11103.208 Upgrade Archikart bzw. Beschaffung alternatives System</b>												
11103208	783400	Auszahlung	29.500,00 € (H)	0,00 € (S)	29.500,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	29.500,00 € (S)
			29.500,00 € (H)	0,00 € (S)	29.500,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	29.500,00 € (S)
Notiz: Wird nach Information des Fachbereiches 2018 nicht mehr umgesetzt.												
<b>- Bezeichnung Budget : 11103.210 Erwerb MS Office 2016 (50 Lizenzen) + Exchange-Server 2016</b>												
11103210	783400	Auszahlung	23.000,00 € (H)	0,00 € (S)	23.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	23.000,00 € (S)
			23.000,00 € (H)	0,00 € (S)	23.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	23.000,00 € (S)
Notiz: Wird nach Information des Fachbereiches 2018 nicht mehr umgesetzt.												
<b>- Bezeichnung Budget : 11106.301 Wohngebiet "Spreewaldblick"</b>												
11106301	682100	Einzahlung	25.000,00 € (S)	0,00 € (S)	25.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	24.583,92 € (S)	24.583,92 € (S)	0,00 € (S)	416,08 € (S)
			25.000,00 € (S)	0,00 € (S)	25.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	24.583,92 € (S)	24.583,92 € (S)	0,00 € (S)	416,08 € (S)
Notiz: Das Grundstück Gemarkung Vetschau, Flur 4, Flurstück 447 wurde verkauft. Es verbleibt ein letztes Grundstück in der Vermarktung (Flurstück 458).												
<b>- Bezeichnung Budget : 11106.309 Gräbendorfer See, Grundstücksverkäufe</b>												
11106309	682100	Einzahlung	120.000,00 € (S)	0,00 € (S)	120.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	396.847,91 € (S)	13.228,26 € (S)	0,00 € (S)	276.847,91 € (H)
			120.000,00 € (S)	0,00 € (S)	120.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	396.847,91 € (S)	13.228,26 € (S)	0,00 € (S)	276.847,91 € (H)
Notiz: Der Kaufvertrag beinhaltet Ratenzahlung. Der Planansatz enthält die geplante Rate 2018 angeordnet wurde der gesamte anteilige Kaufpreis. Die anteiligen Erschließungsbeiträge sind in Maßnahme 54101.423 Konto 688100 gebucht.												
<b>- Bezeichnung Budget : 11106.318 Erwerb Grundstück Göritz, Flur 1, Flurstück 302/2 Gewerbegebiet</b>												
11106318	782100	Auszahlung	44.000,00 € (H)	0,00 € (S)	44.000,00 € (H)	20.000,00 € (S)	23.900,00 € (S)	2.998,15 € (H)	2.642,00 € (H)	43.943,85 € (H)	0,00 € (S)	456,15 € (S)
			44.000,00 € (H)	0,00 € (S)	44.000,00 € (H)	20.000,00 € (S)	23.900,00 € (S)	2.998,15 € (H)	2.642,00 € (H)	43.943,85 € (H)	0,00 € (S)	456,15 € (S)
Notiz: Erwerb ist abgeschlossen.												
<b>- Bezeichnung Budget : 11106.320 Verkauf Grundstücke K.-Marx-Str. / E.-Thälmann-Str. (Vetschau-5-33)</b>												
11106320	682100	Einzahlung	25.000,00 € (S)	0,00 € (S)	25.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	25.000,00 € (S)
			25.000,00 € (S)	0,00 € (S)	25.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	25.000,00 € (S)
Notiz: Käufer kurzfristig zurückgetreten.												
<b>- Bezeichnung Budget : 11106.321 Erwerb Grundstücke Bedburger Straße / Verkauf Teilflächen</b>												
11106321	785100	Auszahlung	67.000,00 € (H)	0,00 € (S)	67.000,00 € (H)	0,00 € (S)	62.755,60 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	4.244,40 € (S)
			67.000,00 € (H)	0,00 € (S)	67.000,00 € (H)	0,00 € (S)	62.755,60 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	4.244,40 € (S)
Notiz: Gemäß Beschluss erfolgt kein Ankauf.												
<b>- Bezeichnung Budget : 11106.322 Erwerb Grdstk. Vetschau-5-528 und Teilfl. von 5-734 (239m²) Vorfinanzierung STUB</b>												
11106322	782100	Auszahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	35.255,60 € (H)	0,00 € (S)	2.020,80 € (H)	2.020,80 € (H)	0,00 € (S)	33.234,80 € (S)

Budget-Nr.	Konto	Kontenseit	Planansatz	Nachtrag	Gesamtansatz	UPL	APL	ET aus Vorjahr	Angeordnet	Zahlung	offene Aufträge	Planvergleich
			0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	35.255,60 € (H)	0,00 € (S)	2.020,80 € (H)	2.020,80 € (H)	0,00 € (S)	33.234,80 € (S)
Notiz: Brunnenecke am Markt, Notarvertrag ist abgeschlossen, Besitzübergang/Buchung erst mit Kaufpreiszahlung.												
<b>- Bezeichnung Budget : 12601.212 Ersatzbeschaffung Pressluftatmergeräte</b>												
	12601212	683100	Einzahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	629,75 € (S)	629,75 € (S)	0,00 € (S)	629,75 € (H)
	12601212	783100	Auszahlung	24.000,00 € (H)	0,00 € (S)	24.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	37.349,44 € (H)	37.349,44 € (H)	0,00 € (S)	10.650,56 € (S)
				24.000,00 € (H)	0,00 € (S)	24.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	36.719,69 € (H)	36.719,69 € (H)	0,00 € (S)	10.020,81 € (S)
Notiz: Nach Information des Fachbereiches erfolgt aktuell die Abstimmung mit dem Atemschutzbeauftragten der Feuerwehr.												
<b>- Bezeichnung Budget : 12601.214 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW</b>												
	12601214	783100	Auszahlung	67.000,00 € (H)	0,00 € (S)	67.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	44.304,70 € (H)	44.304,70 € (H)	22.471,96 € (H)	223,34 € (S)
				67.000,00 € (H)	0,00 € (S)	67.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	44.304,70 € (H)	44.304,70 € (H)	22.471,96 € (H)	223,34 € (S)
Notiz: Das Fahrzeug wurde erworben und befindet sich aktuell beim Umbau zum Einsatzleitwagen. Die Fertigstellung soll bis Ende November erfolgen.												
<b>- Bezeichnung Budget : 21101.100 Investitionen niedriger 10.000 €</b>												
	21101100	681100	Einzahlung	10.000,00 € (S)	0,00 € (S)	10.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	2.300,00 € (S)	2.300,00 € (S)	0,00 € (S)	7.700,00 € (H)
	21101100	681800	Einzahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	1.362,98 € (S)	1.362,98 € (S)	0,00 € (S)	1.362,98 € (H)
	21101100	783100	Auszahlung	64.200,00 € (H)	0,00 € (S)	64.200,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	3.153,50 € (H)	23.528,50 € (H)	9.837,25 € (H)	33.987,75 € (S)
				54.200,00 € (H)	0,00 € (S)	54.200,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	3.153,50 € (H)	19.865,52 € (H)	9.837,25 € (H)	40.324,77 € (S)
Notiz: Fördermittel in Höhe von 7.700 € kommen nicht wie geplant. Die Auszahlungen kürzen sich in diesem Umfang. Die restlichen Vorhaben und Mittel sollen noch umgesetzt/verwendet werden.												
<b>- Bezeichnung Budget : 21102.202 Erwerb Rasentraktor mit Wintertechnik und Anhänger GS Missen</b>												
	21102202	783100	Auszahlung	12.000,00 € (H)	0,00 € (S)	12.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	11.472,80 € (H)	11.472,80 € (H)	0,00 € (S)	527,20 € (S)
				12.000,00 € (H)	0,00 € (S)	12.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	11.472,80 € (H)	11.472,80 € (H)	0,00 € (S)	527,20 € (S)
Notiz: Ein Rasentraktor Kubota GR1600 2 mit Wintertechnik wurde angeschafft.												
<b>- Bezeichnung Budget : 25202.301 Slawenburg</b>												
	25202301	681100	Einzahlung	577.800,00 € (S)	0,00 € (S)	577.800,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	577.800,00 € (H)
	25202301	785100	Auszahlung	658.800,00 € (H)	0,00 € (S)	658.800,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	873.355,32 € (H)	102.775,13 € (H)	110.262,81 € (H)	1.266.946,30 € (S)
				81.000,00 € (H)	0,00 € (S)	81.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	873.355,32 € (H)	102.775,13 € (H)	110.262,81 € (H)	1.844.746,30 € (S)
Notiz: Es laufen die Planungen. Umsetzung erfolgt voraussichtlich erst 2019.												
<b>- Bezeichnung Budget : 25202.303 Slawenburg Vitrinen</b>												
	25202303	681100	Einzahlung	547.200,00 € (S)	356.800,00 € (S)	904.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	904.000,00 € (H)
	25202303	783100	Auszahlung	684.000,00 € (H)	346.000,00 € (H)	1.030.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	10.394,87 € (H)	10.394,87 € (H)	4.415,74 € (H)	1.015.189,39 € (S)
				136.800,00 € (H)	10.800,00 € (S)	126.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	10.394,87 € (H)	10.394,87 € (H)	4.415,74 € (H)	1.919.189,39 € (S)
Notiz: War Teil des 1. Nachtrages Umsetzung 2019												
<b>- Bezeichnung Budget : 36502.301 Kita "Rappelkiste"</b>												
	36502301	785100	Auszahlung	100.000,00 € (H)	0,00 € (S)	100.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	100.000,00 € (S)
				100.000,00 € (H)	0,00 € (S)	100.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	100.000,00 € (S)
Notiz: Fördermittelantrag läuft noch,												
<b>- Bezeichnung Budget : 42402.305 Sommerbad</b>												
	42402305	785100	Auszahlung	20.000,00 € (H)	0,00 € (S)	20.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	20.000,00 € (S)

Budget-Nr.	Konto	Kontenseit	Planansatz	Nachtrag	Gesamtansatz	UPL	APL	ET aus Vorjahr	Angeordnet	Zahlung	offene Aufträge	Planvergleich
			20.000,00 € (H)	0,00 € (S)	20.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	20.000,00 € (S)
Notiz: Gegenwärtig läuft Suche nach Planungsbüro. Durchführung Planung voraussichtlich ab 2019.												
<b>- Bezeichnung Budget : 42402.310 Schul- und Landsporthalle Missen</b>												
42402310	681100	Einzahlung	250.000,00 € (S)	0,00 € (S)	250.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	250.000,00 € (S)
42402310	785100	Auszahlung	375.000,00 € (H)	0,00 € (S)	375.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	2.789,37 € (H)	12.451,00 € (H)	4.896,66 € (H)	13.571,28 € (H)	351.767,09 € (S)
			125.000,00 € (H)	0,00 € (S)	125.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	2.789,37 € (H)	12.451,00 € (H)	4.896,66 € (H)	13.571,28 € (H)	601.767,09 € (S)
Notiz: Der Fördermittelbescheid liegt noch nicht vor.												
<b>- Bezeichnung Budget : 51101.800 Gesamtmaßnahme Stadtumbau Ost (STUB)</b>												
51101800	681100	Einzahlung	400.000,00 € (S)	140.000,00 € (H)	260.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	263.940,91 € (S)	3.940,91 € (S)	0,00 € (S)	3.940,91 € (H)
51101800	685100	Einzahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	33.278,91 € (S)	42.619,53 € (S)	0,00 € (S)	33.278,91 € (H)
51101800	781100	Auszahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	33.278,91 € (H)	33.278,91 € (H)	0,00 € (S)	33.278,91 € (H)
51101800	788400	Auszahlung	658.200,00 € (H)	64.200,00 € (S)	594.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	15.835,94 € (H)	405.243,64 € (H)	59.079,51 € (H)	15.835,94 € (H)	138.756,36 € (S)
			258.200,00 € (H)	75.800,00 € (H)	334.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	15.835,94 € (H)	141.302,73 € (H)	45.797,98 € (H)	15.835,94 € (H)	68.257,63 € (S)
Notiz: Die wesentlichen zu erwartenden Fördermitteleinzahlungen und daraus resultierende Treuhandmittelauszahlungen sind angeordnet.												
<b>- Bezeichnung Budget : 54101.303 Ausbau Knoten B 115/L54 Berliner Straße</b>												
54101303	681100	Einzahlung	40.000,00 € (S)	60.000,00 € (S)	100.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	100.000,00 € (S)
54101303	785200	Auszahlung	177.800,00 € (H)	201.700,00 € (H)	379.500,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	32.928,48 € (H)	6.327,65 € (H)	6.327,65 € (H)	1.583,04 € (H)	404.517,79 € (S)
			137.800,00 € (H)	141.700,00 € (H)	279.500,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	32.928,48 € (H)	6.327,65 € (H)	6.327,65 € (H)	1.583,04 € (H)	504.517,79 € (S)
Notiz: Die Maßnahme wurde mit dem Nachtrag mit der Maßnahme 54101.318 zusammen gelegt. Maßnahme ist verschoben nach 2019.												
<b>- Bezeichnung Budget : 54101.318 Ausbau Berliner Straße</b>												
54101318	681100	Einzahlung	80.000,00 € (S)	80.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)
54101318	688100	Einzahlung	30.000,00 € (S)	30.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)
54101318	785200	Auszahlung	144.900,00 € (H)	144.900,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	23.847,87 € (H)	0,00 € (S)	4.747,43 € (H)	0,00 € (S)	23.847,87 € (S)
			34.900,00 € (H)	34.900,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	23.847,87 € (H)	0,00 € (S)	4.747,43 € (H)	0,00 € (S)	23.847,87 € (S)
Notiz: Die Maßnahme wurde mit dem Nachtrag mit der Maßnahme 54101.303 zusammen gelegt.												
<b>- Bezeichnung Budget : 54101.423 Gräbendorfer See, Zufahrtsstraße</b>												
54101423	688100	Einzahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	203.152,09 € (S)	6.771,74 € (S)	0,00 € (S)	203.152,09 € (H)
54101423	785200	Auszahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	14.112,20 € (S)	0,00 € (S)	17.648,38 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	3.536,18 € (H)	0,00 € (S)
			0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	14.112,20 € (S)	0,00 € (S)	17.648,38 € (H)	203.152,09 € (S)	6.771,74 € (S)	3.536,18 € (H)	203.152,09 € (H)
Notiz: Bei den Einzahlungen handelt es sich um die anteiligen Erschließungskosten aus dem Verkauf der Grundstücke am Gräbendorfer See (siehe auch Maßn. 11106.309), Die Maßn. ist abgeschlossen.												
<b>- Bezeichnung Budget : 54101.429 Erneuerung Straßenbeleuchtung incl. Erdverkabelung Laasow</b>												
54101429	688100	Einzahlung	20.000,00 € (S)	0,00 € (S)	20.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	20.000,00 € (S)
			20.000,00 € (S)	0,00 € (S)	20.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	20.000,00 € (S)
Notiz: KAG-Beiträge werden erst 2019 erhoben.												
<b>- Bezeichnung Budget : 54101.433 Erneuerung RW-Kanal L 54 (Grdstk. Suschow-2-114) bis Vorflut</b>												
54101433	681100	Einzahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	25.895,19 € (S)	8.884,42 € (S)	0,00 € (S)	25.895,19 € (H)
54101433	785200	Auszahlung	55.000,00 € (H)	0,00 € (S)	55.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	4.542,64 € (H)	47.071,11 € (H)	43.749,42 € (H)	30.634,77 € (H)	18.163,24 € (H)

Budget-Nr.	Konto	Kontenseit	Planansatz	Nachtrag	Gesamtansatz	UPL	APL	ET aus Vorjahr	Angeordnet	Zahlung	offene Aufträge	Planvergleich
			55.000,00 € (H)	0,00 € (S)	55.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	4.542,64 € (H)	21.175,92 € (H)	34.865,00 € (H)	30.634,77 € (H)	44.058,43 € (S)
Notiz: Maßn. wird 2018 abgeschlossen.												
<b>- Bezeichnung Budget : 54101.434 Parkplatz Park &amp; Ride am Bahnhof (Grdstk. Vetschau-4-546)</b>												
54101434	785200	Auszahlung	0,00 € (S)	20.000,00 € (H)	20.000,00 € (H)	21,72 € (S)	0,00 € (S)	10.000,00 € (H)	6.815,53 € (H)	6.815,53 € (H)	3.162,29 € (H)	20.000,46 € (S)
			0,00 € (S)	20.000,00 € (H)	20.000,00 € (H)	21,72 € (S)	0,00 € (S)	10.000,00 € (H)	6.815,53 € (H)	6.815,53 € (H)	3.162,29 € (H)	20.000,46 € (S)
Notiz: Es handelt sich um Planungskosten. Die Planung wird fortgesetzt.												
<b>- Bezeichnung Budget : 54101.435 Ausbau F.-Ludwig-Jahn-Straße ab 2018: 1 + 2 BA</b>												
54101435	681100	Einzahlung	230.000,00 € (S)	0,00 € (S)	230.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	230.000,00 € (S)
54101435	785200	Auszahlung	465.000,00 € (H)	0,00 € (S)	465.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	151.987,08 € (H)	1.803,31 € (H)	1.803,31 € (H)	10.225,57 € (H)	604.958,20 € (S)
			235.000,00 € (H)	0,00 € (S)	235.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	151.987,08 € (H)	1.803,31 € (H)	1.803,31 € (H)	10.225,57 € (H)	834.958,20 € (S)
Notiz: keine Fördermittelzusage --> kein Bau 2018												
<b>- Bezeichnung Budget : 54101.436 Regenwasserableitung Hinterstraße Stradow</b>												
54101436	785200	Auszahlung	32.000,00 € (H)	0,00 € (S)	32.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	5.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	37.000,00 € (S)
			32.000,00 € (H)	0,00 € (S)	32.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	5.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	37.000,00 € (S)
Notiz: Derzeit laufen die Planungen.												
<b>- Bezeichnung Budget : 54101.440 Erneuerung Brücke 4.2 über Kalkwitz-Koßwiger Graben in Koßwig</b>												
54101440	785200	Auszahlung	0,00 € (S)	10.000,00 € (H)	10.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	15.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	25.000,00 € (S)
			0,00 € (S)	10.000,00 € (H)	10.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	15.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	25.000,00 € (S)
Notiz: Planung beginnt aktuell.												
<b>- Bezeichnung Budget : 54101.441 Ersatz alter Lampen durch hocheffiziente LED-Beleuchtung</b>												
54101441	688100	Einzahlung	10.000,00 € (S)	0,00 € (S)	10.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	10.000,00 € (S)
54101441	785200	Auszahlung	30.000,00 € (H)	0,00 € (S)	30.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	9.587,34 € (H)	9.587,34 € (H)	6.030,82 € (H)	14.381,84 € (S)
			20.000,00 € (H)	0,00 € (S)	20.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	9.587,34 € (H)	9.587,34 € (H)	6.030,82 € (H)	24.381,84 € (S)
Notiz: Maßnahme läuft planmäßig.												
<b>- Bezeichnung Budget : 54101.444 Verbreiterung Einmündung Pestalozzistr. in W.-Pieck-Str.</b>												
54101444	785200	Auszahlung	33.000,00 € (H)	0,00 € (S)	33.000,00 € (H)	37.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	66.127,85 € (H)	3.872,15 € (S)
			33.000,00 € (H)	0,00 € (S)	33.000,00 € (H)	37.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	66.127,85 € (H)	3.872,15 € (S)
Notiz: Auftrag ist erteilt. Abschluss ist in 2018 vorgesehen.												
<b>- Bezeichnung Budget : 54101.446 Errichtung Radweg von Tornitz bis zur L524 in Richtung Wüstenhain</b>												
54101446	785200	Auszahlung	10.000,00 € (H)	0,00 € (S)	10.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	10.000,00 € (S)
			10.000,00 € (H)	0,00 € (S)	10.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	10.000,00 € (S)
Notiz: Planung erfolgt voraussichtlich erst ab 2019.												
<b>- Bezeichnung Budget : 55201.303 Wehr H025 mit Fischpass am Mühlenfließ in Missen</b>												
55201303	785200	Auszahlung	0,00 € (S)	25.000,00 € (H)	25.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	25.000,00 € (S)
			0,00 € (S)	25.000,00 € (H)	25.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	25.000,00 € (S)
Notiz: Teil des 1. Nachtrages, Planung wird aktuell begonnen.												

Budget-Nr.	Konto	Kontenseit	Planansatz	Nachtrag	Gesamtansatz	UPL	APL	ET aus Vorjahr	Angeordnet	Zahlung	offene Aufträge	Planvergleich
<b>- Bezeichnung Budget : 55301.302 Friedhof Vetschau, Infrastruktur</b>												
55301302	785300	Auszahlung	0,00 € (S)	25.000,00 € (H)	25.000,00 € (H)	0,00 € (S)	18.500,00 € (H)	0,00 € (S)	17.951,84 € (H)	17.951,84 € (H)	475,76 € (H)	25.072,40 € (S)
			0,00 € (S)	25.000,00 € (H)	25.000,00 € (H)	0,00 € (S)	18.500,00 € (H)	0,00 € (S)	17.951,84 € (H)	17.951,84 € (H)	475,76 € (H)	25.072,40 € (S)
Notiz: Arbeiten laufen planmäßig.												
<b>- Bezeichnung Budget : 57303.203 Neuausstattung MZG Ogrosen nach Umbau</b>												
57303203	783100	Auszahlung	15.700,00 € (H)	0,00 € (S)	15.700,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	261,73 € (H)	261,73 € (H)	8.086,59 € (H)	7.351,68 € (S)
			15.700,00 € (H)	0,00 € (S)	15.700,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	261,73 € (H)	261,73 € (H)	8.086,59 € (H)	7.351,68 € (S)
Notiz: Wird nach Information des Fachbereiches noch 2018 umgesetzt.												
<b>- Bezeichnung Budget : 57303.304 Mehrzweckgebäude OT Laasow</b>												
57303304	681100	Einzahlung	512.700,00 € (S)	0,00 € (S)	512.700,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	18.074,35 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	494.625,65 € (S)
57303304	685100	Einzahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	357,00 € (S)	357,00 € (S)	0,00 € (S)	357,00 € (H)
57303304	785100	Auszahlung	776.900,00 € (H)	0,00 € (S)	776.900,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	931.601,13 € (H)	304.574,35 € (H)	245.999,15 € (H)	736.508,97 € (H)	667.417,81 € (S)
			264.200,00 € (H)	0,00 € (S)	264.200,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	931.601,13 € (H)	286.143,00 € (H)	245.642,15 € (H)	736.508,97 € (H)	1.161.686,46 € (S)
Notiz: Aufträge sind vergeben. Maßnahme läuft planmäßig. Fertigstellung erfolgt 2019.												
<b>- Bezeichnung Budget : 57303.305 Mehrzweckgebäude OT Ogrosen</b>												
57303305	785100	Auszahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	278.163,00 € (H)	143.864,68 € (H)	137.271,53 € (H)	116.590,77 € (H)	17.707,55 € (S)
			0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	278.163,00 € (H)	143.864,68 € (H)	137.271,53 € (H)	116.590,77 € (H)	17.707,55 € (S)
Notiz: Planmäßiger Abschluß 2018. Außerplanmäßiger Fördermittelbescheid liegt zwischenzeitlich vor.												
<b>- Bezeichnung Budget : 57303.306 Bürgerhaus A.Bebel Straße</b>												
57303306	681800	Einzahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	21.928,94 € (S)	21.928,94 € (S)	0,00 € (S)	21.928,94 € (H)
57303306	783100	Auszahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	25.000,00 € (S)	27.200,00 € (H)	0,00 € (S)	26.719,50 € (H)	26.719,50 € (H)	0,00 € (S)	24.519,50 € (H)
57303306	785100	Auszahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	3.500,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	3.500,00 € (S)
57303306	785101	Auszahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	4.205,06 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)
			0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	25.000,00 € (S)	27.200,00 € (H)	3.500,00 € (H)	4.790,56 € (H)	8.995,62 € (H)	0,00 € (S)	42.948,44 € (H)
Notiz: Die Klimatisierung der Kita Sonnenkäfer im Bürgerhaus ist abgeschlossen.												
<b>- Bezeichnung Budget : 57303.309 Dorfgemeinschaftshaus/FFw Naundorf</b>												
57303309	782100	Auszahlung	14.200,00 € (H)	0,00 € (S)	14.200,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	14.200,00 € (S)
57303309	785100	Auszahlung	15.000,00 € (H)	0,00 € (S)	15.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	15.000,00 € (S)
			29.200,00 € (H)	0,00 € (S)	29.200,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	29.200,00 € (S)
Notiz: Vorplanung wurde gerade beauftragt.												
<b>- Bezeichnung Budget : 57303.311 Verkauf Grundstück Gebäude Hospitalplatz (ehem. Feuerwehr)</b>												
57303311	782100	Auszahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	15.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	15.000,00 € (S)
			0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	15.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	15.000,00 € (S)
Notiz: Es handelt sich um die Rückabwicklung des Kaufvertrages. Der Notarvertrag diesbezüglich ist abgeschlossen.												
<b>- Bezeichnung Budget : 57309.213 Anschaffung Mehrzwecktraktor</b>												
57309213	783100	Auszahlung	70.000,00 € (H)	0,00 € (S)	70.000,00 € (H)	4.500,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	3.500,00 € (H)	3.500,00 € (H)	52.685,70 € (H)	9.314,30 € (S)
			70.000,00 € (H)	0,00 € (S)	70.000,00 € (H)	4.500,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	3.500,00 € (H)	3.500,00 € (H)	52.685,70 € (H)	9.314,30 € (S)

Budget-Nr.	Konto	Kontenseit	Planansatz	Nachtrag	Gesamtansatz	UPL	APL	ET aus Vorjahr	Angeordnet	Zahlung	offene Aufträge	Planvergleich
Notiz: Bisher erfolgte nur eine Vergütung für die Unterstützung bei der "Vorbereitung und Durchführung Vergabe eines Mehrzweckgerätes". Umsetzung kommt 11/12.2018.												
<b>- Bezeichnung Budget : 57309.214 Bauhofsicherheit</b>												
57309214	783100	Auszahlung	20.000,00 € (H)	0,00 € (S)	20.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	20.000,00 € (S)
			20.000,00 € (H)	0,00 € (S)	20.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	20.000,00 € (S)
Notiz: Zuarbeiten der Polizeifehlen noch, daher verschoben nach 2019.												
<b>- Bezeichnung Budget : 57309.215 Erwerb Mähroboter Ambrogio L400i B</b>												
57309215	783100	Auszahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	12.000,00 € (H)	0,00 € (S)	11.928,99 € (H)	11.928,99 € (H)	0,00 € (S)	71,01 € (S)
			0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	12.000,00 € (H)	0,00 € (S)	11.928,99 € (H)	11.928,99 € (H)	0,00 € (S)	71,01 € (S)
Notiz: Die Anschaffung ist erfolgt.												
<b>- Bezeichnung Budget : 57310.303 Bauhof Außenanlagen</b>												
57310303	785100	Auszahlung	40.000,00 € (H)	0,00 € (S)	40.000,00 € (H)	8.900,00 € (S)	12.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	19.100,00 € (S)
			40.000,00 € (H)	0,00 € (S)	40.000,00 € (H)	8.900,00 € (S)	12.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	19.100,00 € (S)
Notiz: Angebote werden gerade eingeholt.												
<b>- Bezeichnung Budget : 57502.303 Gräbendorfer See, Gebäude Gastro+Sanitär (öffentliche Toilette)</b>												
57502303	785100	Auszahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	34.112,20 € (H)	0,00 € (S)	127.810,85 € (H)	159.073,67 € (H)	129.720,37 € (H)	0,00 € (S)	2.849,38 € (S)
			0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	34.112,20 € (H)	0,00 € (S)	127.810,85 € (H)	159.073,67 € (H)	129.720,37 € (H)	0,00 € (S)	2.849,38 € (S)
Notiz: Das Bauvorhaben ist zwischenzeitlich fertig gestellt.												